




**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTECRISTI**  
**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019.**

(PERIODO 2019/2019)

OBRAS PROGRAMADAS	UBICACION	PRESUPUESTO		NIVEL DE AVANCE				SITUACION
		Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Más 80 %	Menos 50%	Sim inicial	
1.-CONST. ACERAS Y CONTENES CEMENTERIO	CIUDAD	1,818,569.11.	485,000.00			X		NIVEL AVANCE
3.-CONST. VERJA P. CEMENTERIO	CIUDAD	2,429,208.54					X	
4.-CONST. 890 MTS LINEAL DE CONTENES	BATEY WALTERIO	1,239,683.88	1,090,000.00		X			NIVEL AVANCE
5.-CONST. DE CONTENES	BARRIO LOS ANGELES	1,049,650.00					X	
6.-CONST. DE CONTENES	EL BAITOAL KM.13	2,767,195.69					X	
7.-CONST. ENCAJONADO	BADEN BARRIO LOS ANGELES	317,367.72					X	
8.-CONST. CONTENES	NUEVA JUDEA	629,625.98					X	
9.-CONST. CONTENES	MANGRUNITO	505,589.78	100,000.00			X		NIVEL AVANCE
10.-CONST. CANCHA	BELLA VISTA	775,650.00.					X	
11.-REP IGLESIA M.L	CIUDAD	40,000.00.-					X	





12.-REMOD.IGLESLIA ADVENTISTA	CIUDAD	100,000.00.-					X	
13.-CONST. DISTINTIVO	ENT.CIUDAD	551,510.10					X	
14. CONST.ESTATUA	MALECON	118,560.13					X	
15 RECONST. MATADERO MCPAL	CIUDAD	4,400,000.00	400,000.00.-			X		NIVEL AVANCE
.								
TOTAL		16,742,610.93						

FIRMA ALCALDIA

FECHA 31/03/2019



**ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO**  
**PERIODO** 2019 / 2020

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2019 :

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas		
Obras en proceso	4	
Obras pendientes	9	
<b>TOTAL</b>		

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RDS	Monto de las obras ejecutadas y en proceso RDS	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RDS	Porcentaje de ejecución %
16,742,610.93.-	2,075,000.00.-	14,667,610.93.-	20.75

