



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS

Institución:

Ayuntamiento Municipal de Montecristi

Capítulo:
Fecha:

11/1/2022

Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha estimada de Terminación de Obra	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
RECONST Y MODERNIZACION MALECON ZONA 1	5/6/2022	5/6/2023	21,561,768.65	18,949,570.45	6,606,602.47	
CONSTRUCCION PARQUE KM 13	13/10/2022	13/4/2023	770,610.00	582,020.00	727,210.00	
CONSTRUCCION PARQUE KM 13	13/10/2022	13/4/2023	707,000.00	679,922.00	159,078.00	
CONSTRUCCION CENTRO DE MADRE(MANGRUNTO)	8/10/2022	8/10/2023	272,848.00	32,500.00	440,348.00	
			23,312,226.65	20,244,012.45	7,933,238.47	

