

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTE CRISTI  
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2022

CODIGO INSTITUCION 7 | 0 | 8 | 4

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 20</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
20	0052		REPARACION CAMINOS VECINALES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
			<b>Proyecto 03</b>			707,850.00	0.00	0.00	0.00	707,850.00	0.00	707,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,850.00
03	0052		CONSTRUCCION DOGOUT PLAY (KM 9)	1		235,950.00	0.00	0.00	0.00	235,950.00	-165,651.00	70,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,299.00
03	0053		CONSTRUCCION DOGOUT PLAY (BARRIO NUEVO)	1		235,950.00	0.00	0.00	0.00	235,950.00	-235,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0054		CONSTRUCCION DOGOUT PLAY BARRIO (BARRIO RODEO)	1		235,950.00	0.00	0.00	0.00	235,950.00	-235,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>Proyecto 04</b>			298,017.00	0.00	0.00	0.00	298,017.00	0.00	298,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,017.00
04	0051		REPARACION CANCHA (BARRIO SAN PEDRO)	1		298,017.00	0.00	0.00	0.00	298,017.00	-78,101.30	219,915.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,915.70
			<b>Proyecto 05</b>			3,539,537.00	0.00	0.00	0.00	3,539,537.00	0.00	3,539,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,539,537.00
05	0051		CONSTRUCCION PARQUE KM 13	0		2,739,610.00	0.00	0.00	0.00	2,739,610.00	-700,000.00	2,039,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039,610.00
05	0052		CONSTRUCCION ILESTA CALLE MELLA	0		799,927.00	0.00	0.00	0.00	799,927.00	7,802.30	807,729.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,729.30
			<b>Proyecto 07</b>			472,848.00	0.00	0.00	0.00	472,848.00	0.00	472,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,848.00
07	0051		CONSTRUCCION CENTRO DE MADRE(MANGRUNITO)	1		472,848.00	0.00	0.00	0.00	472,848.00	0.00	472,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,848.00
			<b>Proyecto 19</b>			235,546.00	0.00	0.00	0.00	235,546.00	0.00	235,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,546.00
19	0051		CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0		235,546.00	0.00	0.00	0.00	235,546.00	0.00	235,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,546.00
			<b>Proyecto 20</b>			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
20	0052		CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279,320.77	5,279,320.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279,320.77
20	0053		RECONST Y MODERNIZACION MALECON ZONA 1	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,561,768.65	21,561,768.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,561,768.65
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>5,253,798.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,253,798.00</b>	<b>25,783,239.42</b>	<b>31,037,037.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,037,037.42</b>

*[Firma]*  
Preparado por



*[Firma]*  
Revisado por



*[Firma]*  
Aprobado por